

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

Meldola (FC), lì 04.08.2022
Prot. n. 5677

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA.

RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI RELATIVA AL SAL N. 2 ALLA DITTA AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.L. 17.5.2022 N. 50.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N.2 BIS E MODIFICA CONTRATTUALE

CIG: 8563422762 - CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

1. con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 9655 del 21/12/2020 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei *LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA"* per un importo complessivo a base di gara di € 5.332.222,93, IVA esclusa, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
2. con provvedimento prot. 2983 del 19.04.2021 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE (Ditta esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A), per l'importo complessivo di € 4.838.335,77 oltre Iva, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, somme derivanti dall'applicazione del ribasso del 9,50% sull'importo posto a base di gara;
3. con provvedimento prot. 4774/2021 del 09.06.2021 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

4. l'affidamento dei lavori è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto REP. N. 10/2021, avvenuta in data 18/06/2021 ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica sul sistema Sater della Regione Emilia Romagna;
5. in data 29/06/2021 è avvenuta la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, giusto processo verbale di consegna in pari data;
6. con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 6109 del 19.07.2021 è stata approvata e liquidata l'anticipazione contrattuale nella misura del 30% (art. 35, c. 18 del D.LGS 50/2016, così come modificato dall'art. 207 c.1 della Legge n.77/2020 come modificato dall'art. 13, c. 1 della legge n. 21/2021) dell'importo contrattuale;
7. è stata approvata la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 11 novembre 2021 dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA", per un importo netto pari ad € 401.800,00 (inclusi oneri della sicurezza) oltre I.V.A., redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. **Andrea Ragazzini**, nonchè il Certificato di Pagamento n. 1 dei lavori di cui trattasi, emesso dal R.U.P., Ing. Americo Colamartini in data 11 novembre 2021, per l'importo, al netto delle ritenute, degli arrotondamenti e del recupero dell'anticipazione, pari ad € 279.251,00 oltre I.V.A. 10%;
8. con provvedimento prot. 10111/2021 del 15.12.2021 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante relativa ai lavori "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA";
9. a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale della ditta appaltatrice da € 4.838.335,77 oltre Iva passa a € 4.937.325,44 oltre IVA al 10%, inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, che trova copertura mediante imputazione alla voce "Costi Generali" cod. art. I90002722 Immobilizzazioni materiali in corso - Servizio Tecnico, nell'ambito delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento citato mediante utilizzo del ribasso d'asta contrattuale ed in particolare nella voce "Somme a disposizione per effetto del ribasso di gara";
10. è stata approvata la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 2 a tutto il 25 febbraio 2022 dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA", per un importo netto pari ad € 294.779,39 (inclusi oneri della sicurezza) oltre

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

I.V.A., redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. **Andrea Ragazzini**, nonchè il Certificato di Pagamento n. 2 dei lavori di cui trattasi, emesso dal R.U.P., Ing. Americo Colamartini in data 25.02.2022, per l'importo, al netto delle ritenute, degli arrotondamenti e del recupero dell'anticipazione, pari ad € 294.779,39 oltre I.V.A. 10%;

11. con provvedimento prot. 2245/2022 del 25.03.2022 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5°, del decreto legislativo n. 50/2016 citato, sentito il Direttore dei Lavori giusta nota del medesimo agli atti prot. n. 0002165/2022 del 24/03/2022, una proroga del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori pari ad ulteriore 30 (trenta) giorni solari e consecutivi che portano, così, la data per dare compiute le opere al giorno 22/10/2022;
12. con nota pervenuta a questa stazione appaltante in data 25 maggio 2022 acquisita agli atti al Protocollo N. 0003820/2022 del 26/05/2022, l'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Ditta esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A), aggiudicatario dei lavori indicati in oggetto, inoltrava istanza di compensazione ai sensi DL 73/2021 – cd. "Sostegni-bis" – , convertito con modificazione dalla L. n. 106/2021, del decreto 11 novembre 2021 e del DM 4 aprile 2022 con la quale è stato richiesto il riconoscimento ed il pagamento dei maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 31.12.2021 (secondo semestre 2021);
13. con provvedimento prot. 5520 del 01.08.2022 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata approvata la compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, riconoscendo a favore dell'operatore economico aggiudicatario la maggior somma pari ad € 30.651,28 oltre iva;
14. con il medesimo provvedimento prot. 5520 del 01.08.2022 è stato disposto, altresì, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incremento dell'importo del contratto (riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre dell'anno 2021), dando atto, per l'effetto, che l'importo contrattuale della ditta appaltatrice passa da € 4.937.325,44 oltre Iva a € 4.967.976,72 oltre iva;

Rilevato, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114 è stato pubblicato il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, entrato in vigore il 18 maggio 2022 (cosiddetto DL "Aiuti");

Richiamato, in particolare, il comma 1, dell'articolo 26 *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*, del succitato decreto legge n. 50/2022, il quale prevede che *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113 -bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della*

residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”;

Accertato, altresì, che il 1° periodo, del comma 2, del succitato articolo 26, del decreto legge n. 50/2022 prevede che *“Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.”,*

Atteso che la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna con la Delibera n. 602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022 ha approvato l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna per l’anno 2022;

Ricordato, al riguardo, che con , è stata approvata la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 2 a tutto il 25 febbraio 2022 dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA”, per un importo netto pari ad € 294.779,39(inclusi oneri della sicurezza) oltre I.V.A., redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. **Andrea Ragazzini** , nonchè il Certificato di Pagamento n. 1 dei lavori di cui trattasi, emesso dal R.U.P., Ing. Americo Colamartini in data 25 febbraio 2022, per l’importo, al netto delle ritenute, degli arrotondamenti e del recupero dell’anticipazione, pari ad € 294.779,39 oltre I.V.A. 10%;

Rilevato, pertanto, che in data 17 giugno 2022 il Direttore dei lavori ha provveduto alla determinazione delle somme dovute a titolo di compensazione dei prezzi relativi al Sal n. 2 secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, del DL n. 50/2022 per un maggior importo di € 75.588,53 oltre all'IVA nella misura di legge, conservata agli atti dell'Istituto con protocollo N.0005359/2022;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento - ing. Americo Colamartini ha provveduto contestualmente in data 17 giugno 2022, all'emissione del certificato di pagamento straordinario relativo al SAL n. 2, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale (allegato "A") al presente provvedimento, dal quale risulta un credito a favore della Ditta appaltatrice, al netto delle ritenute, pari ad € 75.588,53 oltre all'I.V.A. 10%;

Accertata, quindi, la regolarità di quanto sopra riportato e ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, poter procedere con l'approvazione;

Richiamato, a tal fine, l'art. 106, comma 1, lett. c), numero 1) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura di affidamento come segue: "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;"

Atteso che l'articolo 7, comma 2-ter, della legge 29 giugno 2022, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 30 aprile 2022, n. 36 prevede che "L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera";

Visto che l'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 demanda alla competenza del responsabile del procedimento l'autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

Considerato che la suddetta modifica di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni dalla sua approvazione deve essere comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente sezione della Regione Emilia-nonché, trattandosi di modifica rientrante nelle situazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale Italiana;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, dover procedere ad una modifica del contratto in essere con la ditta appaltatrice "AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna (RA) Via Argirocastro n.15, codice fiscale 01468160393 e partita IVA 01468160393 (impresa esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A., con sede in Via IV Novembre n.72 – Paderno Ponchielli (CR) C.F./P.IVA 01048120198) ", utilizzando le risorse appositamente accantonate per effetto del ribasso d'asta nel quadro economico dell'intervento ed in particolare nella voce "Fondo a disposizione per effetto del ribasso di gara";

Visto il quadro economico di raffronto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale (allegato "B") al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto

- riconoscere all'impresa appaltatrice la maggiore onerosità, come sopra descritta, ed impegnare la spesa per l'importo complessivo di € 75.588,53 oltre all'I.V.A. 10%;
- di aggiornare il quadro economico di spesa dell'opera allegato al presente documento a farne parte integrante e sostanziale;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 4195 del 26.05.2020 ed il Dott. Emanuele Zavoli, funzionario amministrativo presso la predetta l'U.O., il referente di supporto al RUP per la parte amministrativa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare la documentazione prodotta in data 17 giugno 2022 dal Direttore dei lavori con cui ha reso noto le somme dovute a titolo di compensazione dei prezzi relativi al Sal n. 2 secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, del DL n. 50/2022 per un maggior importo di € 75.588,53 oltre all'IVA nella misura di legge, conservata agli atti dell'Istituto con protocollo N.0005359/2022;
2. di approvare il certificato di pagamento straordinario relativo al SAL n. 2 BIS, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale (allegato "A") al presente provvedimento,

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

dal quale risulta un credito a favore della Ditta appaltatrice, al netto delle ritenute, pari ad € 75.588,53 oltre all'I.V.A. 10%;

3. di dare atto che, a seguito della pubblicazione del Prezzario Regionale Emilia-Romagna, prevista entro fine luglio, il presente CP straordinario, verrà ulteriormente aggiornato come i SAL successivamente emessi;

4. di prendere atto della necessità di modificare ed integrare, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto (rep.10/2021) relativo all'appalto di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 FARMACIA", stipulato con l'impresa aggiudicataria, AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna (RA) Via Argirocastro n.15, codice fiscale 01468160393 e partita IVA 01468160393 (impresa esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A., con sede in Via IV Novembre n.72 – Paderno Ponchielli (CR) C.F./P.IVA 01048120198);

5. di dare atto che l'integrazione in oggetto si configura quale modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

6. di stabilire, pertanto, che l'importo contrattuale in essere con la ditta AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna (RA) Via Argirocastro n. 15, codice fiscale 01468160393 e partita IVA 01468160393 passa da € 4.967.976,72 oltre Iva a € 5.043.565,25 oltre iva, con un aumento, quindi di € 75.588,53 oltre IVA ;

7. di autorizzare e liquidare pertanto la somma complessiva € 75.588,53 oltre iva, mediante imputazione alla voce "Costi Generali" cod. art. I90002722 Immobilizzazioni materiali in corso - Servizio Tecnico, a valere sulle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento citato mediante utilizzo del ribasso d'asta contrattuale ed in particolare nella voce "Somme a disposizione per effetto del ribasso di gara";

8. di approvare, conseguentemente, l'aggiornamento del Quadro Economico dell'Intervento rubricato in oggetto ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante, formale e sostanziale (allegato "B");

9. di confermare il RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona dell'Ing. Americo Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

10. di dare atto che non è necessario richiedere un nuovo CIG e che pertanto rimane confermato il CIG originario;
11. di comunicare il presente provvedimento all'impresa aggiudicataria per opportuna conoscenza;
12. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'IRST s.r.l.;
13. di procedere agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;
14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e dell'Area Acquisizioni e all'Ufficio Tecnico per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Ing. Americo Colamartini
- FIRMA DIGITALE -