

**Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico**  
Ufficio tecnico

**Meldola (FC), lì 25.03.2023**

**Prot. 2245/2022**

**Oggetto: CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE PROROGA - lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA".**

**CIG: 8563422762 - CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009**

### **IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA**

**RICHIAMATO:**

- il provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 9540 del 16/12/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, predisposto dall'Arch. Andrea Ragazzini, dell'intervento denominato "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA – FASE 2 FARMACIA" per un importo complessivo a base di gara di € 5.332.222,93, IVA esclusa, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 2983 del 19.04.2021, con il quale sono stati aggiudicati i lavori ed approvato i relativi verbali della procedura relativa all'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA" espletata sulla piattaforma telematica Intercent-er, dando atto che risulta essere aggiudicatario l'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Ditta esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A), il quale ha offerto il ribasso percentuale del 9,50%, sull'importo a base d'asta, corrispondente all'importo netto di € 4.838.335,77 oltre Iva, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. 2983 del 19.04.2021 è stato aggiornato quadro economico dell'intervento in argomento;

**Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico**  
Ufficio tecnico

DATO ATTO che il Consorzio AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile essendo un operatore economico costituito in forma di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 ha indicato in sede di offerta di concorrere per i seguenti consorziati:

1. Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A., con sede in Via IV Novembre n.72 – Paderno Ponchielli (CR)  
C.F./P.IVA 01048120198;

DATO ATTO che in data 18/06/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 10/2021 di repertorio;

VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 29/06/2021 che sono tutt'ora in corso di esecuzione;

**RICHIAMATO**

- il provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 6109 del 19.07.2021 con il quale è stata approvata e liquidata l'anticipazione contrattuale nella misura del 30% (art. 35, c. 18 del D.LGS 50/2016, così come modificato dall'art.207 c.1 della Legge n.77/2020 come modificato dall'art. 13, c. 1 della legge n. 21/2021) dell'importo contrattuale;
- il provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 10111/2021 del 15/12/2021 con il quale è stata approvata a la perizia di variante e suppletiva con incremento della spesa dell'opera in oggetto pari a € 98.989,67 oltre IVA, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che il tempo utile stabilito per l'ultimazione dei lavori è pari a 450 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori così come da offerta migliorativa proposta dall'Impresa Aggiudicataria giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

**VISTI:**

- l'ordine di servizio n.1 agli atti protocollo N.0006870/2021 del 10/08/2021;
- la documentazione relativa all'emissione del SAL n. 1;

**Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico**  
Ufficio tecnico

- la riserva iscritta dalla ditta aggiudicataria sul Registro di Contabilità, in data 16/11/2021, relativa alle tempistiche di cantiere come da comunicazione mezzo mail del 15/07/2021 dell'impresa stessa;
- la richiesta di una proroga del termine di ultimazione dei lavori, presentata dall'Impresa pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale suddetto del 22/09/2022;
- il relativo parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori arch. Andrea Ragazzini, assunto agli atti al prot. n. 0002165/2022 del 24/03/2022 a concedere la proroga di ultimazione dei lavori di ulteriori 30 giorni;

VISTO altresì: l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento";

RILEVATO che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile a fatto della stazione appaltante;

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta della Ditta AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, e di concedere alla medesima la proroga di giorni 30 (trenta), per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel giorno 22/10/2022;

Preso atto che, tenuto conto della proroga, la stazione appaltante provvederà a trasmettere all'O.E. aggiudicatario debita richiesta di aggiornamento del tempogramma di svolgimento delle attività, che sarà oggetto di formale approvazione dal RUP, previa opportuna valutazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Americo Colamartini;

**Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico**  
Ufficio tecnico

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

**RICHIAMATA**

- la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

**DISPONE**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore Lavori, sulla richiesta di proroga richiesta dall'impresa affidataria AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA", di 30 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori come da relazione acquisita agli atti e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata ;
2. di accogliere tale richiesta prorogando il termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 22/10/2022;
3. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza , nonché all' Impresa esecutrice;
4. di dare atto che, tenuto conto della proroga, la stazione appaltante provvederà a trasmettere all'O.E. aggiudicatario debita richiesta di aggiornamento del tempogramma di

**Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico**  
Ufficio tecnico

svolgimento delle attività, che sarà oggetto di formale approvazione dal RUP, previa opportuna valutazione;

5. di confermare RUP, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite, con il supporto per la parte amministrativa del Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso l'Ufficio Tecnico;
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;
7. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e dell'Area Acquisizioni per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio  
(Ing. Americo Colamartini)  
- Firmato digitalmente -