

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

Meldola (FC), lì 02.11.2022

Prot. n. 8032

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. e dell'art. 10 del D.M. 49/2018 DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO AFFERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA.

CIG: 8563422762 - CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

1. con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 9655 del 21/12/2020 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei *LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA"* per un importo complessivo a base di gara di € 5.332.222,93, IVA esclusa, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
2. con provvedimento prot. 2983 del 19.04.2021 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Ditta esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A), per l'importo complessivo di € 4.838.335,77 oltre Iva, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. con provvedimento prot. 4774/2021 del 09.06.2021 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

4. l'affidamento dei lavori è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto REP. N. 10/2021, avvenuta in data 18/06/2021 ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica sul sistema Sater della Regione Emilia Romagna;
5. in data 29/06/2021 è avvenuta la consegna dei lavori ancora in corso di esecuzione;
6. con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 6109 del 19.07.2021 è stata approvata e liquidata l'anticipazione contrattuale nella misura del 30% (art. 35, c. 18 del D.LGS 50/2016, così come modificato dall'art. 207 c.1 della Legge n.77/2020 come modificato dall'art. 13, c. 1 della legge n. 21/2021) dell'importo contrattuale;
7. con provvedimento prot. 10111/2021 del 15.12.2021 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante relativa ai lavori "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA";
8. a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale della ditta appaltatrice da € 4.838.335,77 oltre Iva passa a € 4.937.325,44 oltre IVA al 10%, inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, che trova copertura mediante imputazione alla voce "Costi Generali" cod. art. I90002722 Immobilizzazioni materiali in corso - Servizio Tecnico;
9. con provvedimento prot. 2245/2022 del 25.03.2022 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5°, del decreto legislativo n. 50/2016 citato, sentito il Direttore dei Lavori giusta nota del medesimo agli atti prot. n. 0002165/2022 del 24/03/2022, una proroga del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori pari ad ulteriore 30 (trenta) giorni solari e consecutivi che portano, così, la data per dare compiute le opere al giorno 22/10/2022;
10. con nota pervenuta a questa stazione appaltante in data 25 maggio 2022 acquisita agli atti al Protocollo N. 0003820/2022 del 26/05/2022, l'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Ditta esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A), aggiudicatario dei

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

lavori indicati in oggetto, inoltrava istanza di compensazione ai sensi DL 73/2021 – cd. “Sostegni-bis” – , convertito con modificazione dalla L. n. 106/2021, del decreto 11 novembre 2021 e del DM 4 aprile 2022 con la quale è stato richiesto il riconoscimento ed il pagamento dei maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 31.12.2021 (secondo semestre 2021);

11. con provvedimento prot. 5520 del 01.08.2022 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata approvata la compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, riconoscendo a favore dell'operatore economico aggiudicatario la maggior somma pari ad € 30.651,28 oltre iva;
12. con il medesimo provvedimento prot. 5520 del 01.08.2022 è stato disposto, altresì, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incremento dell'importo del contratto (riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre dell'anno 2021), dando atto, per l'effetto, che l'importo contrattuale della ditta appaltatrice passa da € 4.937.325,44 oltre Iva a € 4.967.976,72 oltre iva;
13. con provvedimento prot. n. 5677 del 04 agosto 2022 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stato disposto:
 - di approvare la documentazione prodotta in data 17 giugno 2022 dal Direttore dei lavori con cui ha reso noto le somme dovute a titolo di compensazione dei prezzi relativi al Sal n. 2 secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, del DL n. 50/2022 per un maggior importo di € 75.588,53 oltre all'IVA nella misura di legge, conservata agli atti dell'Istituto con protocollo N.0005359/2022;
 - di approvare il certificato di pagamento straordinario relativo al SAL n. 2 BIS, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale (allegato “A”) al presente provvedimento, dal quale risulta un credito a favore della Ditta appaltatrice, al netto delle ritenute, pari ad € 75.588,53 oltre all'I.V.A. 10%;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

- di prendere atto della necessità di modificare ed integrare l'importo del contratto (rep.10/2021) stipulato con l'impresa aggiudicataria, AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna (RA) Via Argirocastro n.15, codice fiscale 01468160393 e partita IVA 01468160393 (impresa esecutrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A., con sede in Via IV Novembre n.72 – Paderno Ponchielli (CR) C.F./P.IVA 01048120198) che passa da € 4.967.976,72 oltre Iva a € 5.043.565,25 oltre iva, con un aumento, quindi di € 75.588,53 oltre IVA;

Visto il verbale di sospensione delle lavorazioni, redatto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 10 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori ed acquisto agli atti prot. N.0007993/2022 del 28/10/2022, per le motivazioni in esso contenute a cui si rinvia anche se non materialmente allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che dalla data del 12 ottobre 2022 i lavori in argomento sono stati sospesi;

Ritenuto che la ripresa dei lavori potrà avvenire, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione di cui il Direttore Lavori fornirà tempestiva comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. 49/2018;

Richiamato l'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che trova poi il suo dettaglio nel DM 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" laddove all'art. 10 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle lavorazioni;

Ritenuto, pertanto:

- di dover prendere atto della sospensione temporanea dell'efficacia e pertanto dell'esecuzione del contratto per l'affidamento dell'appalto dei *LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA"* a far data dal 12 ottobre 2022;
- di disporre con successivo provvedimento, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, la ripresa dell'esecuzione del contratto e di procedere alla ridefinizione della durata contrattuale;

Dato atto che

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
- l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnico

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto e dichiarare ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.M. 49/2018 la sospensione temporanea dell'efficacia e pertanto dell'esecuzione del contratto dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 FARMACIA" a far data dal 12 ottobre 2022;
2. di dare atto che la ripresa dei lavori potrà avvenire, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione di cui il Direttore Lavori fornirà tempestiva comunicazione al RUP;
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'IRST s.r.l.;
4. di procedere agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e dell'Area Acquisizioni e all'Ufficio Tecnico per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Ing. Americo Colamartini
- FIRMA DIGITALE -