Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Meldola (FC), lì 15/06/2023

Prot. 4065

Oggetto: CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE PROROGA - lavori di "Riqualificazione degli spazi Day-Hospital oncologico dell'Ospedale Bufalini di Cesena concessi in uso a IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC)".

CIG: 95121602C1 - CUP E13G22000200007

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATO:

- il provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 7784 del 24/10/2022 con il quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, predisposto dall'Ing. Matteo Battistini, dell'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi Day-Hospital oncologico dell'Ospedale Bufalini di Cesena concessi in uso a IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC)*" per un importo complessivo a base di gara di € 526.320,26, IVA esclusa, di cui Euro 11.158,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 8707 del 25/11/2022 con la quale è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c.2 del D.L. 76/2020 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei "*Riqualificazione degli spazi Day-Hospital oncologico dell'ospedale Bufalini di Cesena concessi in uso a IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC)*" per un importo complessivo a base di gara di € 526.320,26, IVA esclusa, di cui Euro 11.158,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 846 del 30/01/2023, con il quale sono stati aggiudicati i lavori ed approvato i relativi verbali della procedura relativa all'affidamento dei lavori di "*Riqualificazione degli spazi Day-Hospital oncologico dell'ospedale Bufalini di Cesena concessi in uso a IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC)*" espletata sulla piattaforma telematica MePA di Consip, dando atto che risulta essere aggiudicatario l'operatore economico IDROTERMICA COOP. SOC. COOP., con sede in Forlì, Via B. Vanzetti n.1

(cod.fisc/P.IVA 00336810403), unico offerente, il quale ha offerto il ribasso percentuale del 0,23%, sull'importo a base d'asta, corrispondente all'importo netto di € 525.135,39 oltre IVA, di cui Euro 11.158,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che in data 08/02/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto;

ACCERTATO

- che in data 06/03/2023 come da verbale assunto in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- che il tempo utile per dare i lavori ultimati è stato fissato in giorni 120 naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori e pertanto il termine finale veniva stabilito al 03/07/2023;

VISTI:

- la richiesta di una proroga del termine di ultimazione dei lavori, presentata dall'Impresa esecutrice, Idrotermica Coop. Soc. Coop., pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale (03/07/2023), agli atti prot. 3993/2023 del 14/06/2023, nella quale viene richiesto di prorogare l'ultimazione dei lavori fino al 28/07/2023;
- il parere espresso dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Battistini, assunto agli atti al prot. n. 4019/2023 del 14/06/2023, a concedere, per le motivazioni indicate nella nota a cui espressamente si rinvia e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed allegata (rif. All. 1), la proroga di ultimazione dei lavori di ulteriori 25 giorni;

VISTO altresì: l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che "*l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento*";

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta della Ditta esecutrice, per le motivazioni indicate dal Direttore dei Lavori nella citata nota a cui si rinvia, e di concedere alla medesima la proroga di giorni 25 (venticinque); per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel giorno 28/07/2023;

PRESO ATTO che, tenuto conto della proroga, la stazione appaltante provvederà a trasmettere al Direttore Lavori debita richiesta di aggiornamento del cronoprogramma di svolgimento delle attività;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Americo Colamartini;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

RICHIAMATA

- la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto del parere espresso dal Direttore Lavori, agli atti prot. n. 4019/2023 del 14/06/2023, sulla richiesta di proroga dell'impresa esecutrice per l'esecuzione dei lavori di "*Riqualificazione degli spazi Day-Hospital oncologico dell'ospedale Bufalini di Cesena concessi in uso a IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC)*", come da relazione acquisita agli atti ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (rif. All. 1) ;

2. di prorogare il termine contrattuale di ultimazione dei lavori di ulteriori giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi e, pertanto, la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel giorno 28/07/2023;

3. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza nonché all'Impresa esecutrice;

4. di dare atto che, tenuto conto della proroga, la stazione appaltante provvederà a trasmettere al Direttore Lavori debita richiesta di aggiornamento del cronoprogramma di svolgimento delle attività;

5. di confermare RUP, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite, con il supporto per la parte amministrativa del Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso l'Ufficio Tecnico;

6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;

7. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e dell'Area Acquisizioni per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio
(Ing. Americo Colamartini)
- Firmato digitalmente -

Firmato digitalmente da: AMERICO COLAMARTINI
Organizzazione: I.R.S.T/03154520401
Data: 15/06/2023 14:37:58